Asker kommune

PROSJEKT OG UTBYGGING

PROSJEKT:	KT1505 GULLHELLA VA
PROSJEKTLEDER:	SIRI-K. RØNNEVIK
BYGGELEDER:	KETIL KATHRUD

F FORPROSJEKT **A ANSKAFFELSE**

D DETALJPROSJEKT **E ENTREPRISE-ANLEGGSARBEID**

Entreprise	Veinavn	Type ledning	Metode	2015			2016											2017												2018												2019											
				OKT	NOV	DES	JAN	FEBR	MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEBR	MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEBR	MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEBR	MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES
Isachsen	Ulfs vei 13 Målekum Røykenveien 160	Forbered. arb.	Graving				D			E																																											
E-1 Isachsen Anlegg AS	Tords vei	VL, SP, OV	Graving NoDig	F					D		A					E																																				
	Ulfs vei	VL, SP, OV	Graving NoDig	F					D		A					E																																				
	Eriks vei, Jørgens vei	VL	NoDig	F					D		A					E																																				
E-2	Gudolfs Blakstad vei	VL, SP, OV	Graving NoDig	F																							D					A					E																
E-3	Blakstadmarka	SP	Strømpe	F												D										A			E																							
	Husejordet	SP	Strømpe	F												D										A			E																							
	Ringveien	SP	Strømpe	F												D										A			E																							
	Gamle Røykenvei	SP	Strømpe	F												D										A			E																							
	Grevlingåsen	SP	Strømpe	F												D										A			E																							
	Kodalsveien	SP	Strømpe	F												D										A			E																							
	Baglerveien	SP	Strømpe	F												D										A			E																							
E-4	Erlands vei	VL, SP, OV	Graving	F																					D			A			E																				
	Andrenbakken	VL, SP, OV	Graving	F																					D			A			E																				
	Jørgens vei-Blakstadmarka	VL, SP, OV	Graving	F																					D			A			E																				
	Gullhellaveien	VL	Graving	F																					D			A			E																				
E-5	Røykenveien	VL	NoDig	F																					D				A			E																			